

Зач. СОГЛАСОВАНО:

Министр природных ресурсов
и экологии Ростовской области

М.В. Финкин

« 11 » 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Азово-Черноморского территориального управления «Росрыболовство»

А.В. Абозин

« 11 » 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Донского бассейнового Волного Управления

Е.В. Дорожкин

« 11 » 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГБУ «Гаврыбовод»

Ю.А. Лыскин

« 11 » 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»

С.К. Гайлаев

« 11 » 2023 г.

закрытия навигации, сброса воды верхних бьефов и укладки плотин Кочетовского г/у на р. Дон, Гидроузлов №2-7 на р. Северский Донец, Усть-Манычского г/у на р. Маныч ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация на 2023 год

№ № п/п	Наименование гидроузлов	Дата последнего шлюзования	Сброс воды верхнего бьефа			Ремонт, смена ферм «Поаре»			Укладка ферм «Поаре» судоходных плотин			Примечание
			Начало сброса воды	Конiec сброса воды	Количество суток	Начало	Конiec	Кол- во суток	Начало	Конiec	Кол- во суток	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Гидроузел № 7	22.09	25.09	30.09	6	-	-	-	02.10	03.10	2	На укладке ферм задействуются: бригада гидроузла, водолазы ВС-109 (ВС-110).
2	Гидроузел № 6	30.09	02.10	07.10	6	-	-	-	09.10	10.10	2	На укладке ферм задействуются: бригада гидроузла, водолазы ВС-109 (ВС-110).
3	Гидроузел № 5	09.10	10.10	16.10	6	-	-	-	17.10	19.10	3	На укладке ферм задействуются: бригада гидроузла, водолазы ВС-109 (ВС-110).
4	Гидроузел № 4	18.10	19.10	24.10	6	-	-	-	25.10	26.10	2	На укладке ферм задействуется: бригада гидроузла.
5	Гидроузел № 3	20.11	21.11	26.11	6	-	-	-	27.11	29.11	3	На укладке ферм задействуется: бригада гидроузла.
6	Гидроузел № 2	20.11	24.11	29.11	6	-	-	-	30.11	01.12	2	На укладке ферм задействуется: бригада гидроузла.
7	Кочетовский г/у	27.11	28.11	04.12	8	-	-	-	05.12	06.12	2	На укладке ферм задействуется: п/к ДТ-13, буксир 450 л/с, бригада гидроузла.
8	Усть-Манычский г/у	23.10	24.10	27.10	4	-	-	-	30.10	30.10	1	На укладке ферм задействуется: бригада гидроузла.

Примечание: В зависимости от гидрологических условий даты сброса воды верхних бьефов и укладки ферм «Поаре» судоходных плотин могут быть изменены.

Главный инженер

Е.Б. Овчинников