

УТВЕРЖДЕН

И.о. заместителя главы
Администрации Белокалитвинского
района по строительству
района промышленности, транспорту,
связи



И.С. Кожанов

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»

за II квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Цель муниципальной (комплексной) программы «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 630 семей»													
1.	-	Количество семей, улучшивших жилищные условия	ОМСУ	-	семей	400	440	-	-	529	529	-	-
2.	-	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	ОМСУ	-	процент	-	-	-	-	30,8	30,8	-	-

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей					Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Касовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Муниципальная программа Белокalitвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокalitвинского района» (всего), в том числе	674 777,10	674 871,80	674 871,80	674 871,80	296 379,60	43,9%			
Местный бюджет (всего), из них:	666 359,90	674 871,80	674 871,80	674 871,80	295 766,70	43,8%			
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	602 752,50	603 457,40	603 457,40	603 457,40	269 690,80	44,7%			
федерального бюджета	4 936,30	4 985,30	4 985,30	4 985,30	4 397,30	88,2%			
Фонда развития территорий	31 331,80	31 331,80	31 331,80	31 331,80	24 096,80	76,9%			
Областного бюджета	566 484,40	567 140,30	567 140,30	567 140,30	241 196,70	42,5%			
местный бюджет	63 607,40	71 414,40	71 414,40	71 414,40	26 075,90	36,5%			
бюджеты городских, сельских поселений	8 417,20	0,00	0,00	0,00	612,90	7,3%		-	
Муниципальный проект «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в том числе:	63 503,40	63 489,20	63 489,20	63 489,20	25 035,70	39,4%		-	
Местный бюджет (всего), из них:	63 489,20	63 489,20	63 489,20	63 489,20	25 035,70	39,4%		-	
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	61 816,90	61 816,90	61 816,90	61 816,90	24 096,80	39,0%		-	
Фонда развития территорий	31 331,80	31 331,80	31 331,80	31 331,80	24 096,80	76,9%		-	
областной бюджет	30 485,10	30 485,10	30 485,10	30 485,10	0,00	0,0%		Средства поступили на остаток 30.06.2026	
местный бюджет	1 672,30	1 672,30	1 672,30	1 672,30	938,90	56,1%		-	
бюджеты городских, сельских поселений	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		-	
Иной муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокalitвинском районе», в том числе:	472 937,20	472 263,90	472 263,90	472 263,90	147 404,20	31,2%		-	
Местный бюджет (всего), из них:	464 534,20	472 263,90	472 263,90	472 263,90	146 791,30	31,1%		-	
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	419 266,60	419 266,60	419 266,60	419 266,60	134 460,70	32,1%		-	
федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		-	
Областного бюджета	419 266,60	419 266,60	419 266,60	419 266,60	134 460,70	32,1%		-	
Местного бюджета	45 267,60	52 997,30	52 997,30	52 997,30	12 330,60	23,3%		-	

бюджеты городских, сельских поселений	8 403,00	0,00	0,00	0,00	612,90	7,3%	-
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе», в том числе:	138 336,50	139 118,70	139 118,70	139 118,70	123 939,70	89,1%	-
Местный бюджет (всего), из них:	138 336,50	139 118,70	139 118,70	139 118,70	123 939,70	89,1%	-
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	121 669,00	122 373,90	122 373,90	122 373,90	111 133,30	90,8%	-
федерального бюджета	4 936,30	4 985,30	4 985,30	4 985,30	4 397,30	88,2%	-
Областного бюджета	116 732,70	117 388,60	117 388,60	117 388,60	106 736,00	90,9%	-
Местного бюджета	16 667,50	16 744,80	16 744,80	16 744,80	12 806,40	76,5%	-

3. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы
Работа по реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района», срок реализации которой – 2019 – 2030 будет продолжена с учетом промежуточных итогов. Рисков невыполнения плановых показателей на 2026 год не имеется.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной
(комплексной) программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»
по итогам II квартала 2026 года

Муниципальная (комплексная) программа Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 674 777,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 674 871,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам II квартала 2026 года составило 296 379,6 тыс. рублей или 43,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (далее – проект);

Иной муниципальный проект – «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокалитвинском районе» (далее – иной проект);

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе» (далее – комплекс процессных мероприятий).

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам II квартала 2026 года достигнуты плановые значения 1 показателя муниципальной программы раньше запланированного срока, достижение 1 показателя прогнозируется на конец года. Рисков недостижения плановых значений показателей не имеется.

На реализацию мероприятий (результатов) проекта в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 63 503,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 63 489,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам II квартала 2026 составило 25 035,7 тыс. рублей.

В рамках проекта в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя.

По итогам II квартала 2026 плановые значения не предусмотрены. При этом, рисков недостижения плановых значений показателя не имеется.

В рамках проекта в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое будет выполнено до 30.12.2026. Рисков невыполнения мероприятия не имеется.

Достижение задач проекта оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам II квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка ранее запланированного срока.

Заключено соглашение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 21.01.2026 (контрольная точка 1.1.К.3);

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) иного проекта в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 472 937,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 472 263,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам II квартала 2026 составило 147 404,2 тыс. рублей или 31,2 процентов.

В рамках иного проекта в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя.

По итогам II квартала 2026 достигнуты плановые значения 1 показателя раньше запланированного срока. Рисков недостижения плановых значений показателя не имеется.

В рамках иного проекта в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результатов), которые будут выполнены до 30.12.2026. Рисков невыполнения мероприятий не имеется.

Достижение задач иного проекта оценивается на основании 7 контрольных точек.

По итогам II квартала 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 3.

Заключено соглашение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 14.01.2026 (контрольная точка 1.1.К.4);

Заключены соглашения с администрациями городских/сельских поселений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 12.01.2026 (контрольная точка 1.2.К.3);

Заключены соглашения с администрациями городских/сельских поселений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 12.01.2026 (контрольная точка 1.3.К.1).

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 138 336,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 139118,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам II квартала 2026 составило 123 939,7 тыс. рублей или 89,1 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей.

По итогам II квартала 2026 плановые значения не предусмотрены. При этом, рисков недостижения плановых значений показателя не имеется.

В рамках комплекса процессных мероприятий в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результатов), которые будут выполнены до 30.12.2026. Рисков невыполнения мероприятий не имеется.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам II квартала 2026 достигнуты 4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 3.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 06.02.2026 (контрольная точка 1.1.4);

Вручены молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 27.02.2026 (контрольная точка 1.1.5);

Заключено соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 15.01.2026 (контрольная точка 1.2.3).

Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с администрациями поселений Белокалитвинского района 13.02.2026 (контрольная точка 1.3.1).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), достижения контрольных точек и показателей.