


УТВЕРЖДЕН

Заместитель главы Администрации
Белокалитвинского района по
строительству промышленности,
транспорту, связи

В.А. Голубов



ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»
за II квартал 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

№	Статус фактического/протнгнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Протнгнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Протнгнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Цель муниципальной (комплексной) программы «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 630 семей»													
1.	-	Количество семей, улучшивших жилищные условия	ОМСУ	-	семей	82	141	-	-	164	164	-	-
2.	-	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	ОМСУ	-	процент	-	-	-	-	30,3	30,3	-	-

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей						Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Касовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа Белокатайинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокатайинского района» (всего), в том числе	701 396,3	607 903,3	607 903,3	607 903,3	481 796,9	79,3%		
Местный бюджет (всего), из них:	694 214,2	607 903,3	607 903,3	607 903,3	479 349,2	78,9%		
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	675 564,1	589 253,2	589 253,2	589 253,2	464 227,8	78,8%		
федерального бюджета	83 840,7	83 840,7	83 840,7	83 840,7	64 074,2	76,4%		
Фонда развития территорий	12 188,2	12 188,2	12 188,2	12 188,2	0,0	0,0%		Граждане в розыске
Областного бюджета	579 535,2	493 224,3	493 224,3	493 224,3	400 153,6	81,1%		
Консолидированные бюджеты поселений	7 182,1	0,0	0,0	0,0	2 447,7	-		-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-		-
Муниципальный проект «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», в том числе:	0,0	12 188,2	12 188,2	12 188,2	0,0	0%		Граждане в розыске
Местный бюджет (всего), из них:	0,0	12 188,2	12 188,2	12 188,2	0,0	0%		
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	0,0	12 188,2	12 188,2	12 188,2	0,0	0%		
Фонда развития территорий	0,0	12 188,2	12 188,2	12 188,2	0,0	0%		
Иной муниципальной проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокатайинском районе», в том числе:	570 592,4	464 911,2	464 911,2	464 911,2	382 471,3	82,3%		-
Местный бюджет (всего), из них:	563 410,3	464 911,2	464 911,2	464 911,2	380 023,6	81,7%		-
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	545 560,5	447 061,4	447 061,4	447 061,4	365 600,5	81,8%		-
федерального бюджета	76 253,3	76 253,3	76 253,3	76 253,3	57 453,6	75,3%		-
Фонда развития территорий	12 188,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-		-
Областного бюджета	457 119,0	370 808,1	370 808,1	370 808,1	308 146,9	83,1%		-
Консолидированные бюджеты поселений	7 182,1	0,0	0,0	0,0	2 447,7	-		-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-		-
Комплекс прочесных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокатайинском районе», в том числе:	130 803,9	130 803,9	130 803,9	130 803,9	99 325,6	75,9%		
Местный бюджет (всего), из них:	130 803,9	130 803,9	130 803,9	130 803,9	99 325,6	75,9%		
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:	130 003,6	130 003,6	130 003,6	130 003,6	98 627,3	75,9%		
федерального бюджета	7 587,4	7 587,4	7 587,4	7 587,4	6 620,6	87,3%		

Областного бюджета	122 416,2	122 416,2	122 416,2	122 416,2	92 006,7	75,2%	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

3. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы

Работа по реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района», срок реализации которой – 2019 - 2030 будет продолжена с учетом промежуточных итогов. Рисков невыполнения плановых показателей на 2025 год не имеется.

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной
(комплексной) программы Белокалитвинского района «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Белокалитвинского района»
по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Белокалитвинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского района от 05.12.2018 № 2083. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 701 396,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 607 903,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 481 796,9 тыс. рублей или 79,3 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (далее – проект);

Иной муниципальный проект – «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда в Белокалитвинском районе» (далее – иной проект);

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Белокалитвинском районе» (далее – комплекс процессных мероприятий).

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 1 показателя муниципальной программы раньше запланированного срока, достижение 1 показателя прогнозируется на конец года. Рисков недостижения плановых значений показателей не имеется.

На реализацию мероприятий (результатов) проекта в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 12 188,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках проекта в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя.

По итогам 1 полугодия 2025 плановые значения не предусмотрены. При этом, рисков недостижения плановых значений показателей не имеется.

В рамках проекта в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), которое будет выполнено до 30.12.2025. Рисков невыполнения мероприятий не имеется.

Достижение задач иного проекта оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка ранее запланированного срока.

Заключено соглашение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 28.01.2025 (контрольная точка 1.1.К.1);

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) иного проекта в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 570 592,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 464 911,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 составило 382 471,3 тыс. рублей или 82,3 процента.

В рамках иного проекта в 2025 году предусмотрено достижение 2х показателей.

По итогам 1 полугодия 2025 достигнуты плановые значения 1 показателя раньше запланированного срока, плановые значения 1 показателя не достигнуты по причине двукратного увеличения планового количества отселяемых семей во 2 квартале 2025 года. При этом, рисков недостижения плановых значений показателей не имеется.

В рамках иного проекта в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результатов), которые будут выполнены до 30.12.2025. Рисков невыполнения мероприятий не имеется.

Достижение задач иного проекта оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2.

Заключено соглашение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 23.01.2025 (контрольная точка 1.1.К.1);

Заключено соглашение с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о предоставлении субсидии 22.01.2025 (контрольная точка 1.2.К.1).

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 130 803,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 130 803,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 составило 99 325,6 тыс. рублей или 75,9 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей.

По итогам 1 полугодия 2025 достигнуто годовое прогнозное значение 1 показателя раньше запланированного срока, и достигнуто 53% годового прогнозного значения 1 показателя. При этом, рисков недостижения плановых значений показателей не имеется.

В рамках комплекса процессных мероприятий в 2025 году предусмотрено 2 мероприятий (результатов), из которых: выполнены раньше запланированного

срока – 1. Выполнение 1 мероприятия запланировано до 30.12.2025. Рисков невыполнения мероприятий не имеется.

Мероприятие (результат) 1.1. "Обеспечены жильем молодые семьи" выполнено. Предоставлены сертификаты на приобретение жилья 4 семьям. Средства перечислены на открытые семьями счета.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 3.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 15.01.2025 (контрольная точка 1.1.1);

Вручены молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 03.03.2025 (контрольная точка 1.1.2);

Заключено соглашение о предоставлении субвенции из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 15.01.2025 (контрольная точка 1.2.1).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), достижения контрольных точек и показателей.