




Голубов В.Г.

Первый
заместитель главы
Администрации
Белокалитивинского
района по
жилищно-
коммунальному
хозяйству и делам
ГО и ЧС

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергоэффективность и развитие энергетики»
за 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Цель муниципальной программы «Стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом»													
1.		Показатель 1. Объем тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями Белокalitвинского района	МП	убывание	тыс. гигакалорий	-	-	-	-	14 323,5	-	-	-
2.		Показатель 2. Объем электрической энергии, потребленной муниципальными учреждениями Белокalitвинского района	МП	убывание	тыс. киловатт / часов	-	-	-	-	4 298,4	-	-	-
3.		Показатель 3. Объем природного газа, потребленного муниципальными учреждениями Белокalitвинского района	МП	возрастание	тыс. куб. метров	-	-	-	-	1 881,0	-	-	-
2. Цель муниципальной программы «Развитие электрических сетей, сетей наружного (уличного) освещения и газотранспортной системы (к 2030 году увеличение доли фактически освещенных улиц в Белокalitвинском районе до 31,46 процентов)»													
4.		Показатель 1. Доля фактически освещенных улиц в общей	МП	возрастание	%	30,96	-	-	-	31,06	-	-	-

	протяженности улиц	МП	возрастание	километров								
5.	Показатель 2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения*	МП	возрастание	километров	-	-	-	-	1,0	-	-	-
6.	Показатель 3. Протяженность и построенных и реконструированных сетей газоснабжения	МП	возрастание	километров	-	-	-	-	0	-	-	-

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств ств1	Принятые бюджетные обязательства2	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа (всего), в том числе:	510,2	226,2	226,2	139,8	86,0	38,0		
местный бюджет	226,2	226,2	226,2	110,6	56,8	25,1		
Внебюджетные источники	284,0	-	-	29,2	29,2	10,3		
Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» (всего), в том числе:	510,2	226,2	226,2	139,8	86,0	38,0		
местный бюджет	226,2	226,2	226,2	110,6	56,8	25,1		
Внебюджетные источники	284,0	-	-	29,2	29,2	10,3		

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Развитие газотранспортной системы»	-	-	-	-	-	-	-
местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации
муниципальной программы Белокалитвинского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики»
на 2026 год по итогам 1 полугодия 2026 года

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Белокалитвинского района от 22.04.2019 № 645. На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 510,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 226,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 86,0 тыс. рублей или 38,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»;

комплекс процессных мероприятий – «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»;

комплекс процессных мероприятий – «Развитие газотранспортной системы».

В рамках муниципальной программы Белокалитвинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2026 году предусмотрено достижение 6 показателей муниципальной программы.

Достижение показателей запланировано к концу 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 510,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 226,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 86,0 тыс. рублей или 38,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя.

Достижение показателя запланировано на конец года, по оценке возможные риски по достижению показателя отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец года, по оценке возможные риски по завершению мероприятий отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных учреждений» оценивается на основании 8 контрольных точек.

Достижение 8 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам 1 полугодия 2026 года не достигнуты следующие контрольные точки:

контрольная точка 1.1.1. «Заключение контрактов на оказание образовательных услуг по образовательным программам «Обучение электротехнического персонала с высшим и средним специальным образованием, со стажем работы в ЭУ до и выше 1000 Вольт» и «Подготовка ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и теплотехнического персонала, потребителей использующих тепловую энергию, только для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения», срок наступления контрольной точки август 2026 года;

контрольная точка 1.1.3. «Прохождение обучения, тестирование и выдача документа о прохождении обучения», срок наступления контрольной точки до 01 октября 2026 года;

контрольная точка 1.2.1. «Заключение контракта на оказание услуг» по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене, срок наступления контрольной точки до 30 декабря 2026 года;

контрольная точка 1.2.2. «Выполнение работ в соответствии с условиями контракта», срок наступления контрольной точки до 30 декабря 2026 года;

контрольная точка 1.3.1. «Заключение контракта на оказание услуг» по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов, срок наступления контрольной точки до 30 декабря 2026 года;

контрольная точка 1.3.3. «Выполнение работ в соответствии с условиями контракта», срок наступления контрольной точки до 30 декабря 2026 года;

контрольная точка 1.4.1. «Заключение контракта на оказание услуг, выполнение работ» по реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/ утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения, срок наступления контрольной точки до 30 декабря 2026 года;

контрольная точка 1.4.3. «Оказание услуг, выполнение работ в соответствии с условиями контракта», , срок наступления контрольной точки до 30 декабря 2026 года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), достижения контрольных точек и показателей.